ESTADO CUERNAVACA MORELOS
PROGRAMA DE CAM 6
TIEMPOS DE EJECUCION 5 SEMANAS
MUNICIPIO CUERNAVACA

		Duración	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5						
			L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6
1	**RECONSTRUCCION DE EDIFICO "B" BAÑOS, COCINA Y COMEDOR.**																																				
	PRELIMINARES																																				
	CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL DE MADERA	2.50%																																			
	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBERIAS DE COBRE,PVC DAÑADAS	0.20%																																			
	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS	0.45%																																			
	DESMONTAJE DE LUMINARIO DE SOBREPONER	0.39%																																			
	DESMANTELAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DE MEMBRANA PREFABRICADA CON MEZCLA ASFÁLTICA	0.99%																																			
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE ENLADRILLADO EN AZOTEA	1.94%																																			
	DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO	0.24%																																			
	RETIRO POR MEDIOS MANUALES DE PISOS DE LOSETA VINILICA	0.49%																																			
	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE RECUBRIMIENTOS DE MOSAICO	0.24%																																			
	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE MUROS DE TABIQUE O BLOCK	0.37%																																			
	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE FIRME DE CONCRETO	0.55%																																			
	ACARREO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR	0.29%																																			
	LIMPIEZA Y DESENZOLVE DE RED DE DRENAJE DE 10CM	0.21%																																			
	CARGA Y ACARREO EN CANASTO (CHUNDEL) DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIÓN	0.10%																																			
	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN	0.34%																																			
	ACARREO EN CAMIÓN, DE MATERIAL FINO O GRANULAR,	1.40%																																			
	PAGO DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN EN SITIO	0.64%																																			
	ALBAÑILERIA																																				
	ENTORTADO SOBRE RELLENO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	3.48%																																			
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ACABADO APARENTE	0.86%																																			
	CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO R	0.32%																																			
	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.19%																																			
	APLANADO ACABADO REPELLADO DE MORTERO-CEMENTO-ARENA EN MUROS	0.56%																																			
	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS	4.07%																																			
	ACABADOS																																				
	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PARA LOSA DE AZOTEA	12.65%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS	1.95%																																			
	LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA, VITRÍFICADA, TRAFICO PESADO	5.53%																																			
	APLICACION DE PINTURA ESMALTE	4.44%																																			
	CANCELERÍA Y HERRERÍA																																				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL	6.44%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL DE 2"	1.90%																																			
	PROTECCION DE VENTANA A BASE DE PERFILES DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA	1.69%																																			
	INSTALACION HIDRAULICA																																				
	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO PLUS DE 1/2"	1.33%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR CROMADA	0.28%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX PARA WC	0.18%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX PARA LAVABO	0.09%																																			
	INSTALACION SANITARIA.																																				
	W.C. ALARGADO AHORRADOR DE AGUA	1.79%																																			
	LAVABO OVALIN, OVALADO BAJO CUBIERTA SIN LLAVES	0.82%																																			
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MINGITORIO	0.61%																																			
	LLAVE ECONOMIZADORA DE LATÓN BAJO EN PLOMO	0.43%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO REDONDO CON TAPA	0.29%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL	0.70%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS	0.15%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA	0.15%																																			
2	**CONSTRUCCION DE SANITARIO PARA ADOLESCENTES.**																																				
	PRELIMINARES																																				
	CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL DE MADERA	1.85%																																			
	TRAZO Y NIVEL DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA	0.04%																																			
	DESPALME DE TERRENO NATURAL	0.38%																																			
	EXCAVACION A MANO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO	1.80%																																			
	RELLENO DE EXCAVACION CON TEPETATE	1.07%																																			
	ALBAÑILERIA																																				
	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.87%																																			
	DADO DE CONCRETO HIDRÁULICO	0.81%																																			
	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO	1.73%																																			
	COLUMNA DE CONCRETO HIDRÁULICO	1.71%																																			
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO	4.65%																																			
	CADENA DE CERRAMIENTO CONCRETO HIDRÁULICO	0.94%																																			
	LOSA MACIZA DE 10CM DE ESPESOR, CONCRETO	2.09%																																			
	PRETIL DE MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO	0.62%																																			
	ENTORTADO SOBRE RELLENO DE AZOTEA DE 3 CM DE ESPESOR	0.33%																																			
	APLANADO ACABADO REPELLADO DE MORTERO-CEMENTO-ARENA EN MUROS	4.28%																																			
	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS	0.99%																																			
	ACABADOS																																				
	IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO PARA LOSA DE AZOTEA	1.19%																																			
	LOSETA CERÁMICA EXTRUIDA, VITRÍFICADA, TRAFICO PESADO	1.34%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE LOSETA DE 10 CM	0.30%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO EN MUROS	2.14%																																			
	APLICACION DE PINTURA ESMALTE	1.16%																																			
	CANCELERÍA Y HERRERÍA																																				
	PROTECCION DE VENTANA A BASE DE PERFILES DE CUADRADO DE 1/2" Y SOLERA	0.29%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL	1.12%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO NATURAL DE 2"	0.48%																																			
	INSTALACION ELECTRICA																																				
	SALIDA ELECTRICA	0.42%																																			
	LUMINARIO FLUOESCENTE DE SOBREPONER	1.43%																																			
	CONTACTO MONOFASICO DUPLEX EN MURO Y O MESA,	0.08%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN	0.52%																																			
	INSTALACION HIDRAULICA																																				
	SALIDA HIDRAULICA A BASE DE TUBO PLUS DE 1/2"	0.57%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE ANGULAR CROMADA	0.12%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX PARA WC	0.09%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COFLEX PARA LAVABO	0.04%																																			
	INSTALACION SANITARIA																																				
	W.C. ALARGADO AHORRADOR DE AGUA	0.89%																																			
	LAVABO OVALIN, OVALADO BAJO CUBIERTA SIN LLAVES	0.41%																																			
	LLAVE ECONOMIZADORA DE LATÓN BAJO EN PLOMO	0.21%																																			
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO REDONDO CON TAPA	0.15%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL	0.35%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS	0.15%																																			
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JABONERA	0.15%																																			